



**Tekniska förvaltningen**

Anläggning

Tfn: 044-13 50 00 (vxl)

## Yngsjöstrand VA-utbyggnad – Lägesuppdatering april

Nedan följer en lägesuppdatering för pågående entreprenadarbeten.

Endast mindre anläggningsarbeten kvarstår. Schaktarbeten i vägar är färdigställda och arbete med justering färdigställs under vecka 18. Beläggningsarbeten kommer påbörjas under vecka 19. Under tiden arbetena pågår kommer det uppkomma en del störningar gällande trafiksituationen och tillgängligheten. Vi ber er ha överseende med detta och att ni följer entreprenörens skyltning på plats.

Arbetet med spolning och provtryckning av det nya ledningsnätet är utfört. Man kommer fortfarande att kunna se synliga ledningsändar med vattenflöde inom området inför kommande vattenprovtagning. Uppmaningen från föregående informationsutskick kvarstår, vilket innebär att det inte är ett läckage som har inträffat och vi ber er att inte stänga av flödet.

Besiktning av entreprenaden kommer ske i mitten av juni månad. Efter avslutad entreprenad kommer VA-avdelningen skicka ut information till berörda gällande direktiv vid inkoppling.

På förekommen anledning vill vi även informera att det **INTE** är tillåtet att ansluta ledningar inne från fastigheten till kommunens ledningsnät som entreprenören satt av vid tomtgräns. Om detta sker kan det störa entreprenörens arbete under provtryckningen samt bidra till missvisande resultat vid kommande vattenprovtagning med förseningar i entreprenaden som följd. De fastighetsägare som vet med er att påkoppling har utförts i förtid måste omgående koppla bort era ledningar från kommunens.

Per Wagner

Tekniska förvaltningen  
Kristianstads kommun